

桃江县水利建设指挥部文件

桃水建指〔2020〕2号

关于印发《桃江县 2020 年农村饮水安全巩固提升工程实施方案》的通知

各乡镇人民政府、县直各有关单位：

根据省、市脱贫攻坚、重点民生实事和小康建设目标考核等相关要求，经研究，现将《桃江县 2020 年农村饮水安全维修养护工程实施方案》印发给你们，请结合实际，认真组织实施。

桃江县水利建设指挥部

2020年9月15日



桃江县 2020 年农村饮水安全巩固提升工程 实施方案

农村饮水安全巩固提升工程建设是关系国计民生的重点民生实事工程，是响应党中央关于全面建成小康社会、确保贫困地区如期脱贫的攻坚工程，为进一步加强农村水利基础设施建设，构建和谐社会用水安全保障体系，推动农村饮水安全项目建设步伐，扎实为民办实事，确保重点民生实事、小康建设、脱贫攻坚目标全面、优质地完成，现结合我县实际情况，特制定本方案。

一、指导思想

严格按照精准脱贫“两不愁、三保障”和全面建设小康社会要求及相关验收标准，以改善民生、构建农村宜居环境、促进农村经济发展为总揽，坚持因地制宜科学规划，精心组织建设，使我县农村饮水安全工作得到健康快速发展。以解决农村饮水安全问题为重点，提高农村自来水普及率为中心任务，全力以赴，狠抓项目建设管理，确保今年农村饮水安全巩固提升工程建设任务全面完成，为推进新农村建设营造良好环境。

二、实施原则

1. 严格按照国家《农村饮水安全项目建设管理办法》、《湖南省农村饮水安全项目建设管理办法》、《益阳市农村饮水安全工程建设与运行管理办法》和《桃江县农村饮水安全工程建设与运行管理办法》组织项目实施。

2. 确保农村饮水安全有保障，各项目所在地乡镇按照目标任务分解落实到村、组、户，包括投资规模、资金来源、工程措施等。

3. 实施计划任何单位和个人不得随意调整。

三、目标任务

(一) 建设任务：详见附件

(二) 项目完成时间：2020年11月30日。

(三) 工程质量：验收合格率100%。

四、工作措施

(一) 加强组织领导。切实加强农村饮水安全工程工作的领导，成立农村饮水安全工作领导小组，设立办公室，明确专人负责，各乡镇也要成立相应的组织，做到有机构，有专门管理班子，有人员，保障施工环境，推动农村饮水安全工作的顺利开展。

(二) 精心组织实施。消毒设备更新改造水利局统一招标采购确定供应商实施，其他项目具体实施由各乡镇人民政府负责，水利局农饮站和建管中心负责项目实施的综合协调、技术指导和监管，定期报告工作情况，积极争取各级配套资金。项目实施过程中要按照国家《农村饮水安全项目建设管理办法》的要求抓好建设管理的各个环节，明确班子成员做为总负责人，并对每处工程分别派驻行政负责人和技术负责人，确保工程实施顺利；建立质量安全保证体系，在实行专业监理的基础上同时实行社会监督，确保工程建设质量及安全。

(三) 落实扶贫政策。对建档立卡贫困人口出现的饮水安全不达标问题要通过新建或现有集中供水工程管网延伸入户解决饮水安全问题，同时免收入户设施配套费；对不能通过集中供水解决的建档立卡贫困人口要根据实际情况因户施策，通过改造、新建引用山泉水、井水等工程措施确保贫困人口饮水水质、水量、方便程度、供水保证率达到脱贫验收标准，确保饮水安全。

(四) 严格资金管理。项目建设资金根据工程进度，由监理和乡镇人民政府审核签字后报县水利局，经审定后由水利局拨付乡镇财政所，乡镇要保证资金安全，专款专用，提高资金使用效率；各项目计划资金为完成该项目最高限制金额，包含土建施工、管材采购、材料转运、税收、征地、临建等所有费用。

(五) 加强建后管理。各乡镇人民政府要严格按照桃政办发〔2016〕45号《桃江县农村饮水安全工程建设与运行管理办法》落实各项管理责任，建立完善各项规章制度，搞好日常维修管护工作；加强对供水水源的保护和水质的监测工作，保证工程正常运行和供水安全。

(六) 加大宣传力度。要多部门、多渠道、多方式，层层宣传发动，大力宣传我县农村饮水安全工作政策措施、安全饮水卫生知识、先进典型和经验，为顺利推进农村饮水安全工程建设营造良好的舆论氛围。要广泛发动和引导群众积极参与农村饮水安全工程建设，主动投资投劳，项目实施情况及时向社会公布公示，接受群众监督。

(七) 严格奖惩措施。按计划内容全面完成目标任务，经县级验收考评确定为优秀以上等次的，将酌情给予奖励。未按时完成目标任务，取消其参加本年度水利建设评优资格，与绩效考核目标挂钩，并减少下一年度的水利项目实施计划，同时，相关责任人年度考核定为不合格，并在全县通报批评。对因环境不优、组织不力，造成项目被全省通报、影响脱贫、重点民生实事和小康建设考核或全县项目争取的，按相应规定严格责任追究。

附件：桃江县2020年农村饮水安全巩固提工程投资计划表

桃江县水利建设指挥部办公室

2020年9月15日印发

桃江县2020年农村饮水安全巩固提升工程实施计划表

序号	项目名称	所在乡镇	主要建设内容	供水范围	新增或巩固提升人数			计划奖励资金(万元)	备注
					小计	新增人数(人)	巩固提升人数(人)		
	合计				34802	950	33852	400.00	
1	红岩咀供水工程巩固提升工程	大栗港镇	引水管及支管改造, 新增浮球装置, 厂区新建围墙, 更换石英砂	红金村筑金坝片	500		500	5.00	
2	牌形上供水工程	大栗港镇	新建机井一口并安装其他附属设施	牌形上村	1200		1200	6.00	
3	安宁水厂水源改造	大栗港镇	水源更换		8000		8000	50.00	
4	安宁水厂巩固提升	大栗港镇	厂区维修及石英砂更换		500		500	1.00	
5	灵山水厂巩固提升	大栗港镇	厂区维修: 更换石英砂及锰砂, 管网维修改造	张家村	2000		2000	5.00	
6	担水坝供水巩固提升工程	浮邱山乡	铺设管网1036m。	担水坝村	600		600	1.50	
7	大水洞水厂巩固提升工程	浮邱山乡	铺设引水管网2200m	炭山桥村	800		800	5.00	

桃江县2020年农村饮水安全巩固提升工程实施计划表

序号	项目名称	所在乡镇	主要建设内容	供水范围	新增或巩固提升人数			计划奖励资金 (万元)	备注
					小计	新增人数 (人)	巩固提升人 数(人)		
8	枳木山水厂巩固提升工程	浮邱山乡	管网延伸改造及水泵更换	枳木山村	600		600	10.00	
9	黄鹤桥水厂巩固提升工程	浮邱山乡	管网维修改造	黄鹤桥村	600		600	4.00	
10	滩口上水厂巩固提升工程	灰山港镇	新建增压泵房, 加压泵及自动控制 制系统, 新建30T不锈钢(304) 清水池一座, 管网铺设及安装	滩口上村	500		500	20.00	
11	软桥水厂巩固提升工程	灰山港镇	管网延伸	源嘉桥村、 刘家湾村	800		800	18.00	
12	澄泉湾水厂巩固提升工程	灰山港镇	新建围墙、大门、消毒间; 水源 地改造	澄泉湾村	800		800	8.00	
13	栗子山水厂巩固提升工程	灰山港镇	管网延伸	栗子山村	800		800	8.00	
14	龙塘湾水厂巩固提升工程	鸬鹚渡镇	管网延伸	龙塘湾村	500		500	2.00	
15	百乐供水巩固提升工程	马迹塘镇	黄板片: 新建引水坝2座, 新建 清水池一座, 管网铺设8110m	百乐村	800	800		27.00	

桃江县2020年农村饮水安全巩固提升工程实施计划表

序号	项目名称	所在乡镇	主要建设内容	供水范围	新增或巩固提升人数			计划奖励资金(万元)	备注
					小计	新增人数(人)	巩固提升人数(人)		
16	马迹塘水厂取水口上移改造工程	马迹塘镇	水源输水管及取水口改造		4800		4800	50.00	
17	峡山口水厂巩固提升工程	牛田镇	水源改造	峡山口村	400		400	4.00	
18	九峰水厂巩固提升工程	三堂街镇	管网延伸1850m	九峰村	252		252	3.00	
30	龙牙坪水厂巩固提升工程	三堂街镇	进水管改造加固500m	龙牙坪村	800		800	4.00	
19	黄泥田水厂巩固提升工程	石牛江镇	管网维修改造及水表更换	黄泥田村	1500		1500	10.00	
20	温塘供水工程	松木塘镇	新建100T清水池、引水坝各一个，铺设管网2000m	温塘村	150	150		12.50	
21	下干沙巩固提升工程	松木塘镇	新建引水坝、管网改造维修	下干沙村	200		200	2.00	
22	南河冲水厂巩固提升工程	松木塘镇	引水坝清淤加固及引水管改造加固	南河冲村	600		600	4.00	
23	创业村金盆庵	桃花江镇	新建清水池一座(8T)，铺设管网6200m。	创业村金盆庵片	100		100	5.00	

桃江县2020年农村饮水安全巩固提升工程实施计划表

序号	项目名称	所在乡镇	主要建设内容	供水范围	新增或巩固提升人数			计划奖励资金(万元)	备注
					小计	新增人数(人)	巩固提升人数(人)		
24	武潭社区水厂巩固提升工程	武潭镇	更换Φ315mm管道432m	武潭社区	2000		2000	10.00	
25	罗家坪水厂巩固提升工程	武潭镇	水源地改造, 管网改造, 石英砂更换	罗家坪村	1500		1500	8.00	
26	官厅水厂巩固提升工程	修山镇	厂区改造及管网延伸		1200		1200	10.00	
27	南京湾供水工程	乍埠乡	管网维修改造及管网延伸	南京湾村	400		400	4.00	
28	花园台水厂管网工程	乍埠乡	解决腊树湾组饮水问题	花园台村	600		600	5.30	
29	鸡公塘水厂巩固提升工程	沾溪镇	管网延伸9000m	沾溪村	800		800	15.00	
31	永隆湾供水巩固提升工程	沾溪镇	进水管改造	伍家洲村	500		500	2.00	
32	取水口计量装置购买及安装	各乡镇	购买及安装输水管计量装置94处	各乡镇				10.00	
33	农饮运行管理资料汇编、技术培训等	各乡镇	明白卡印刷费, 运行管理资料编制200本, 培训费等					5.00	

桃江县2020年农村饮水安全巩固提升工程实施计划表

序号	项目名称	所在乡镇	主要建设内容	供水范围	新增或巩固提升人数			计划奖励资金(万元)	备注
					小计	新增人数(人)	巩固提升人数(人)		
34	各乡镇贫困户、边缘户用水问题整改						5.00		
35	简易消毒设备购买及AB剂消毒设备维修		购买简易消毒设备10套,水质检测设备16套,检测药剂20盒;AB剂消毒设备维修17处				8.00		
36	农饮工程解决动态问题清零						11.20		
37	设计费						24.00	按800万的3%进行计算	
38	监理费						17.50	按876万的2%进行计算	